



**ROMÂNIA**  
**JUDEȚUL ILFOV**  
**CONSILIUL JUDEȚEAN**

**HOTĂRÂRE**  
**privind aprobarea Raportului anual**  
**cu privire la stadiul realizării măsurilor din Planul de menținere a calității**  
**aerului pentru județul Ilfov, 2019-2023**

**Consiliul Județean Ilfov întrunit în ședința ordinară din data de 30.01.2020**

Având în vedere :

- Raportul anual cu privire la stadiul realizării măsurilor din Planul de menținere a calității aerului pentru județul Ilfov, 2019-2023, întocmit de Comisia Tehnică Județeană pentru elaborarea Planului de menținere a calității aerului pentru județul Ilfov, întrunită în ședință în data de 17.01.2020, înregistrat la Consiliul Județean Ilfov sub nr. 678/17.01.2020;
- Referatul de aprobare al Președintelui Consiliului Județean Ilfov, înregistrat cu nr. 770/20.01.2020;
- Raportul Direcției Management Programe de Dezvoltare din cadrul Consiliului Județean Ilfov, înregistrat cu nr. 771/20.01.2020;
- Raportul Direcției Juridice și Administrație Publică Locală din cadrul Consiliului Județean Ilfov, înregistrat cu nr. 772/20.01.2020;
- Raportul Direcției Investiții din cadrul Consiliului Județean Ilfov, înregistrat cu nr. 773/20.01.2020;
- Raportul Direcției Economice din cadrul Consiliului Județean Ilfov, înregistrat cu nr. 774/20.01.2020;
- Avizul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești;
- Avizul Comisiei de agricultură și protecția mediului;

Ținând cont de prevederile:

- Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr. 257/2015 privind aprobarea Metodologiei de elaborare a planurilor de calitate a aerului, a planurilor de acțiune pe termen scurt și a planurilor de menținere a calității aerului;
- art. 173 alin. (1) lit. "b", alin. (3) lit. "d" din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 182 și art. 196 alin. (1) lit a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

### **HOTĂRĂȘTE :**

**Art. 1.** Se aprobă Raportul anual cu privire la stadiul realizării măsurilor din Planul de menținere a calității aerului pentru județul Ilfov, 2019-2023, prevăzut în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art. 2.** Hotărârea în cauză se comunică persoanelor interesate, Instituției Prefectului - Județul Ilfov, se publică în Monitorul Oficial al Județului Ilfov, se transmite autorității publice teritoriale pentru protecția mediului până la data de 15 februarie 2020 și va fi adusă la cunostință publică prin afișare pe pagina de internet.

**PREȘEDINTE,  
Marian PETRACHE**



**Contrasemnează,  
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI ILFOV,**

**Monica Trandafir**

**Nr.** .....  
**Din** 30.01.2020



**România**  
**Județul Ilfov**  
**Consiliul Județean**

Nr. 678 / 17.01.2020

Anexă la Hotărârea nr. 2/30.01/2020

**RAPORT ANUAL**

**cu privire la stadiul realizării măsurilor din Planul de menținere a calității aerului pentru  
județul Ilfov, 2019-2023, aferent anului 2019**

Planul de Menținere a Calității Aerului pentru județul Ilfov, 2019-2023, a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Ilfov nr. 89 din 13.08.2019. În conformitate cu art. 46 alin. (1) din Metodologia de elaborare a planurilor de calitate a aerului, a planurilor de acțiune pe termen scurt și a planurilor de menținere a calității aerului aprobată prin Hotărârea de Guvern nr. 257/2015, a fost pus la dispoziția publicului prin publicare pe pagina proprie de internet.

Potrivit art. 49 din Metodologia de elaborare a planurilor de calitate a aerului, a planurilor de acțiune pe termen scurt și a planurilor de menținere a calității aerului aprobată prin Hotărârea de Guvern nr. 257/2015, comisia tehnică urmărește realizarea măsurilor din planul de menținere a calității aerului și întocmește anual un raport cu privire la stadiul realizării măsurilor pe care îl supune spre aprobare consiliului județean.

**Măsura T1 Creșterea mobilității durabile prin reabilitare/modernizare/extindere infrastructura de transport și infrastructuri conexe**

Pentru anul 2019 s-a stabilit reabilitarea/ modernizarea/ extinderea arterelor infrastructurii de transport și a infrastructurii conexe din centre urbane și rurale a 110,725 km din care, până la data realizării prezentului raport s-au finalizat 48,358 km, reprezentând 43,67%, sunt în execuție 29,783 km, pentru restul de km aflându-se în derulare procedura de achiziție sau fiind în faza de elaborare a studiului de fezabilitate, astfel cum rezultă din tabelul următor, **Stadiul realizării măsurilor din Planul de menținere a calității aerului pentru județul Ilfov, 2019-2023, aferent anului 2019.**

De asemenea, din măsurile care au ca termen de realizare 2020, respectiv 2021, până la data realizării raportului s-a finalizat reabilitarea/ modernizarea/ extinderea arterelor infrastructurii de transport pentru 43,252 km.

**Măsura T2 Transport public - îmbunătățire calitate și promovare utilizare**

Pentru anul 2019 s-a stabilit crearea unei linii de transport local în orașul Chitila și achiziționarea de autovehicule noi, măsură realizată integral.

Cele două proiecte cuprinse în cadrul măsurii T2-1 sunt parte integrantă din PMUD București-Ilfov 2016-2030, în cadrul fișei Comp 8-10 Investiții în tramvai rapid/LRT, având prevăzute extinderi ale liniilor de aproximativ 8 km pentru LRT7 Bragadiru-Voluntari și aproximativ 4 km pentru LRT3 Popești-Leordeni- Piața Victorie. Până în prezent au fost demarate acțiuni pregătitoare prevăzute

prevăzute în fișa de proiect, respectiv separarea fizică a liniilor de tramvai (linia 1/10, linia 21, linia 32 etc), reamenajare peroane, sisteme de informare a pasagerilor în timp real, prioritatea tramvaielor la semafoare. Realizarea integrală a măsurii e condiționată de identificarea soluțiilor tehnice corelate cu aspectele juridice și reglementările PUG și PUZ local, identificarea surselor de finanțare adecvate, implicarea activă a tuturor părților interesate în realizarea proiectului. La acest moment nu a fost demarată elaborarea studiilor de fezabilitate pentru cele două proiecte sau pentru extinderea liniilor de tramvai.

### **Măsura T3 Promovare transport cu mijloace alternative**

Pentru anul 2019 s-a stabilit îmbunătățirea calității rețelei pietonale, inclusiv reabilitarea trotuarelor, piste pentru biciclete pentru 24,987 km din care, la data realizării prezentului raport s-au finalizat 5,5 km și 5,7 km sunt în execuție. O situație specială o reprezintă cazul comunei Berceni unde, deoarece Consiliul Local a fost dizolvat, UAT Berceni a funcționat în anul 2019 cu 1/12 din bugetul anului 2018. Așadar, în comuna Berceni, măsura T3-4 amenajarea unor piste pentru biciclete (15 km) nu s-a putut realiza întrucât aceasta nu a fost un obiectiv pe lista de investiții a anului 2018.

### **Măsura T4 Înnoirea parcului auto cu autovehicule cu emisii reduse**

Pentru anul 2019 s-a stabilit pentru orașul Chitila înlocuirea și întinerirea parcului auto cu autovehicule cu nivel redus de emisii, măsură realizată 50%, și dotarea cu vehicule destinate transportului școlarilor, măsură realizată integral.

### **Măsura E1 Eficientizare energetică și reducerea consumului de combustibili prin reabilitare termică clădiri și modernizare instalații de încălzire**

Pentru anul 2019 s-a stabilit reabilitarea termică a unui număr de 10 clădiri rezidențiale, pentru care la data realizării raportului sunt în derulare lucrările de execuție, și a unui număr de 5 clădiri publice, din care s-au finalizat lucrările de reabilitare pentru o clădire, iar pentru 2 dintre acestea se află în derulare contractele având ca obiect eficientizarea energetică a clădirilor. De asemenea, s-a finalizat reabilitarea termică a 16 clădiri ce aveau ca termen de finalizare 2020.

### **Măsura E2 Eficientizarea energetică prin extindere rețele distribuție gaze naturale**

Pentru anul 2019 s-a stabilit extinderea/reabilitarea rețelei de distribuție gaze naturale, racordarea la rețeaua de gaze naturale a 192 consumatori noi și a 10 clădiri administrative. S-a realizat extinderea rețelei de gaze naturale cu 5,13 km și s-au racordat la rețeaua de gaze naturale 156 consumatori casnici și 3 clădiri administrative.

### **Măsura A2 Extindere/reabilitare și întreținere spații verzi**

Pentru anul 2019 s-a stabilit extinderea/reabilitarea/amenajare de spații verzi pe o suprafață de 12,3 ha, din care s-au finalizat lucrările pentru 3,6 ha, pentru 3 ha lucrările fiind în curs de execuție, iar pentru 5,7 ha fiind în derulare procedura de achiziție publică.

Stadiul realizării măsurilor din Planul de menținere a calității aerului pentru județul Ilfov, 2019-2023, este prezentat detaliat, pentru fiecare măsură în tabelul următor.

**Stadiul realizării măsurilor din Planul de menținere a calității aerului pentru județul Ilfov, 2019-2023, aferent anului 2019**

MĂSURI ALE SCENARIULUI DE BAZĂ PENTRU MENȚINEREA/REDUCEREA EMISIILOR DE : Dioxid de Sulf (SO <sub>2</sub> ), Oxizi de Azot (NOx), Particule (PM <sub>10</sub> ȘI PM <sub>2,5</sub> ), Monoxid de Carbon (CO), Benzen (C6H6), Metale Grele (As, Cd, Ni, Pb)									
Cod	Măsură	Indicator pentru monitorizare progrese	Valoare Indicator pentru monitorizare progrese	Responsabil	Termen realizare	Estimare costuri/ surse finanțare	Stadiu realizare măsură 2019		
<b>SURSE MOBILE : TRANSPORT</b>									
T1	Creșterea mobilității durabile prin reabilitare/modernizare/extindere infrastructura de transport și infrastructuri conexe prin :								
	<i>Reabilitare/ Modernizarea /Extindere artere infrastructura de transport și infrastructuri conexe la nivel de județ</i>								
T1-1	<b>JUDEȚUL ILFOV</b> Reabilitarea și modernizarea DJ 401, km. 6+520 (centura București) - km. 19+000 (Vidra, lim.jud. Gr.) din județul Ilfov	km drum reabilitat/modernizat	12,48	Consiliul Județean Ilfov prin Direcția Investiții, Serviciul Administrare Drumuri Județene	2019-2021	Fonduri proprii A 38 – Construire, modernizare și reabilitare drumuri și centuri ocolitoare care să permită optimizarea vitezei de tranzitare 49 500 000 lei	În curs de reabilitare, termen de execuție 12 luni.		
	Reabilitarea și modernizare DJ 602 (Domnești-Autostrada A1) și limită județ Giurgiu (Buciumeni/Buftea)	km drum reabilitat/modernizat	9,91	Consiliul Județean Ilfov prin Direcția Investiții, Serviciul Administrare Drumuri Județene	2019-2021	Fonduri proprii A 38 – Construire, modernizare și reabilitare drumuri și centuri ocolitoare care sa permită optimizarea vitezei de tranzitare 25 500 000 lei	<b>9,91 km reabilitați</b> Se pregătește recepția la terminarea lucrărilor.		
	Reabilitarea și modernizarea DJ 401A , km 0+000 (Vidra)- km 28+209 (Domnești)	km drum reabilitat/modernizat	28,209	Consiliul Județean Ilfov prin Direcția Investiții, Serviciul Administrare Drumuri Județene	2019-2021	Fonduri proprii A 38 – Construire, modernizare și reabilitare drumuri și centuri ocolitoare care sa permită optimizarea vitezei de tranzitare 49 500 000 lei	5 % reabilitat (contract de execuție reziliat deoarece nu a fost reabilitat nici un km la standardul proiectat) S-a făcut revizia proiectului tehnic; urmează lansarea procedurii de atribuire lucrărilor de execuție.		

MĂSURI ALE SCENARIULUI DE BAZĂ PENTRU MENTINEREA/REDUCEREA EMISIILOR DE : Dioxid de Sulf (SO2), Oxizi de Azot (NOx), Particule (PM <sub>10</sub> ȘI PM <sub>2.5</sub> ), Monoxid de Carbon (CO), Benzen (C6H6), Metale Grele (As, Cd, Ni, Pb)									
Cod	Măsura	Indicator pentru monitorizare progrese	Valoare Indicator pentru monitorizare progrese	Responsabil	Termen realizare	Estimare costuri/ surse financiare	Stadiu realizare măsura 2019		
	Reabilitare Pod pe DJ 101 B, km. 39+276 peste râul Ialomita, sat Lipia.	km pod reabilitat	0,276	Consiliul Județean Ilfov prin Direcția Investiții, Serviciul Administrare Drumuri Județene	2019-2021	Fonduri proprii A 38 – Construire, modernizare și reabilitare drumuri și centuri ocolitoare care să permită optimizarea vitezei de tranzitare 10 000 000 lei	0%		
	Reabilitare Pod pe DJ 101 B, km. 8+167, peste lac Snagov, Periş	km pod reabilitat	0,167				52,7% (în curs de reabilitare)		
	Reabilitare Pod pe DJ 602, km. 9+385, peste râul Ciorogârla, Domnești	km pod reabilitat	0,385				90% (în curs de reabilitare)		
	Reabilitare Pod pe DJ 101 C, km. 18+860, peste râul Căldărușani, comuna Gruiu, sat Lipia,	km pod reabilitat	0,86				59,9% (în curs de reabilitare)		
	Reabilitare Pod pe DJ 101 C, km 19 +500, peste Valea Vlășiei, comuna Gruiu	km pod reabilitat	0,50				90% (în curs de reabilitare)		
<b>T1-2</b>	<i>Reabilitare/ Modernizarea /Extindere ar-tere infrastructura de transport și infrastructuri conexe – centre urbane și rurale</i>								
<b>T1-2.1</b>	<b>JUDEȚUL ILFOV</b> Reabilitarea și modernizarea rețelei de drumuri județene din Județul Ilfov DJ 101 km 12 +970 (Balotcești), km 37 +549 Sitaru	km drum reabilitat/modernizat	24,579	Consiliul Județean Ilfov prin Direcția Investiții, Serviciul Administrare Drumuri Județene	2019-2021	Fonduri proprii A 38 – Construire, modernizare și reabilitare drumuri și centuri ocolitoare care să permită optimizarea vitezei de tranzitare 117 000 000 lei	În procedura de atribuire a contractului de lucrări		
	Passaje denivelate – fluidizarea traficului în principalele puncte de intersecție între drumurile județene, Naționale, Centura București, și intersecția cu calca ferată (Proiect desfășurat în colaborare cu MT și MDRAP)	km pasaje	3	CNAIR (Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere) prin Director General	2019-2023	POIM Axa 1; POR 2014-2020 Axa 6 – Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională 130 000 000 lei	Modernizarea centurii rutiere a mun. București între A1-DN7 și DN2- A2 Lot 1: Sector A1 (km55+465)-DN7 (km64+160) include pasaj supratran peste CF la Chitila km64+160 A fost reziliat contractul de proiectare și execuție deoarece		

MĂSURI ALE SCENARIULUI DE BAZĂ PENTRU MENTINEREA/REDUCEREA EMISIILOR DE : Dioxid de Sulf (SO<sub>2</sub>), Oxizi de Azot (NO<sub>x</sub>), Particule (PM<sub>10</sub> ȘI PM<sub>2.5</sub>), Monoxid de Carbon (CO), Benzen (C<sub>6</sub>H<sub>6</sub>), Metale Grele (As, Cd, Ni, Pb)

Cod	Măsura	Indicator pentru monitorizare progrese	Valoare Indicator pentru monitorizare progrese	Responsabil	Termen realizare	Estimare costuri/surse finanțare	Stadiu realizare măsura 2019
							<p>antreprenorul nu a executat lucrările pentru care a fost contractat. A fost demarată procedura de achiziție publică pentru servicii de expertizare tehnică a lucrărilor executate. După emiterea Raportului expertizei tehnice se va proceda la demararea procedurii de achiziție publică pentru execuție lucrări, rest de executat.</p> <p>Lot 2:Sector DN2(km12+300)                      - A2(km23+750) include pasaj superior km16+000 peste CF București- Constanța, pasaj superior km19+371 peste DJ301 și DNCB, pasaj superior km21+708 peste CF București- Oltenița</p> <p>Procedura de atribuire a contractului de execuție a fost finalizată, contractul de execuție fiind în curs de semnare.</p> <p>Lărgire la 4 benzi a centurii rutiere a mun. București Sud între A2 km23+600 și A1 km55+520</p> <p>Sector 1: amenajare nod rutier</p>

**MĂSURI ALE SCENARIULUI DE BAZĂ PENTRU MENTINEREA/REDUCEREA EMISIILOR DE :** Dioxid de Sulf (SO2), Oxizi de Azot (NOx), Particule (PM<sub>10</sub> ȘI PM<sub>2.5</sub>), Monoxid de Carbon (CO), Benzen (C6H6), Metal Grele (As, Cd, Ni, Pb)

Cod	Măsura	Indicator pentru monitorizare progres	Valoare Indicator pentru monitorizare progres	Responsabil	Termen realizare	Estimare costuri/ surse finanțare	Stadiu realizare măsura 2019
							<p>CB-DN4(Oltenița)km29+500-33+190 include pasajul suprateeran peste DN4 si DN4</p> <p>A fost emis ordinul de începere pentru proiectare.</p> <p>Anteprenorul a depus documentația pentru obținerea autorizației de construire.</p> <p>Sector 2: amenajare nod rutier CB-J401(Berceni)km33+190-35+600 include pasajul peste DN4 si DJ401</p> <p>Au fost obținute Certificatele de urbanism. Anteprenorul a demarat procedura de obținere Avize/Acorduri.</p> <p>Pentru proiectul Proiectare și execuție pasaj suprateeran pe DJ602, Centura București-Domnești s-au obținut Certificatele de Urbanism și a fost emisă autorizația de construire.</p> <p>Pentru proiectul Proiectare și execuție Pasaj Mogoșoia pe Centura București peste DN1A a fost finalizat proiectul tehnic și se desfășoară procedura de</p>



MĂSURI ALE SCENARIULUI DE BAZĂ PENTRU MENȚINEREA/REDUCEREA EMISIILOR DE : Dioxid de Sulf (SO2), Oxizi de Azot (NOx), Particule (PM <sub>10</sub> ȘI PM <sub>2.5</sub> ), Monoxid de Carbon (CO), Benzen (C6H6), Metale Grele (As, Cd, Ni, Pb)									
Cod	Măsura	Indicator pentru monitorizare progrese	Valoare Indicator pentru monitorizare progrese	Responsabil	Termen realizare	Estimare costuri/ surse finanțare	Stadiu realizare măsură 2019		
T1-2.2	<b>BUFTEA</b> Dezvoltarea infrastructurii rutiere prin construcția de drumuri	km drumuri construite	14,48	Primar Oraș Buftea	2019 - 2020	Bugetul județean/ Bugetul local/ Programe de finanțare nerambursabilă Europene sau Naționale/ alocări guvernamentale/POR 2012-2020/ POAT 2014-2020/POIM 2014-2020/POC2014-2020 14 180 444 lei fără TVA Se realizează sub rezerva obținerii finanțării	Studiu de fezabilitate- Infrastructură rutieră oraș Buftea, numărul de străzi vizate fiind 37, Acord cadru nr. 137/18.12.2018 și contracte subsecvente de lucrări		
	Reabilitare infrastructură rutieră existentă prin asfaltări și întreținere rețea de străzi urbane	mp străzi reabilitate	16691					Acord cadru nr. 137/18.12.2018 și contracte subsecvente de lucrări	
T1-2.3	<b>POPEȘTI – LEORDENI</b> Extindere rețea drumuri	km rețea drumuri extinsă	1	Primar Oraș Popești Leordeni	2019 - 2020	Bugetul de stat 2 200 000 lei	Ambele măsuri sunt în etapa de contractare. Realizarea contractelor sa va face până la 15.09.2020.		
	Reabilitare drumuri existente, alci pictonale, trotuare, căi acces	km drumuri reabilitate	1					Bugetul de stat/ Bugetul județului/ Programe Naționale/ Fonduri UE 2 200 000 lei	
T1-2.4	<b>MĂGURELE</b> Modernizarea drumului județean DJ401A la standard adecvat pentru zone construite, pe o lungime totală de 8 km (Măgurele) din lungimea totală de 28,29 km.	km drum modernizat	8	Primar Oraș Măgurele	2019 – 2021	Buget Județean, MDRAP (PNDL – OG 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală). 13 600 000 lei	S-a făcut revizia proiectului tehnic; urmează lansarea procedurii de atribuire lucrărilor de execuție.		
	Realizare de drumuri orașenești noi	km drumuri	3					Bugetul de stat / Fonduri europene 2 000 000 lei	În execuție. Stadiu realizare 90% (2,7 km)

MĂSURIILE SCENARIULUI DE BAZĂ PENTRU MENTINEREA/REDUCEREA EMISIILOR DE : Dioxid de Sulf (SO2), Oxizi de Azot (NOx), Particule (PM <sub>10</sub> ȘI PM <sub>2.5</sub> ), Monoxid de Carbon (CO), Benzen (C6H16), Metale Grele (As, Cd, Ni, Pb)									
Cod	Măsura	Indicator pentru monitorizare progrese	Valoare Indicator pentru monitorizare progrese	Responsabil	Termen realizare	Estimare costuri/ surse finanțare	Stadiu realizare măsura 2019		
T1-2.5	Modernizare Pasaj pe strada Atomiștilor peste Șoscaua de Centură a Bucureștiului	km pasaj	0,8		2019 - 2021	Buget Local/ Buget de stat/ PNDL 5 372 535 lei	În execuție. Stadiu realizare 75% (0,6 km)		
	<b>VOLUNTARI</b> Modernizarea drumurilor, a intersecțiilor, a trotuarelor: Modernizare străzi / ulițe : 1,8 + 2,77 km,	km străzi/ulițe modernizate	4,57	Primar Oraș Voluntari	2019-2020	Buget local, fonduri nerambursabile 184 108 lei	În curs de modernizare 5 străzi (cca 1 km) drum modernizat cu asfalt, din care s-au finalizat 0,7km.		
	Modernizare trotuare 5,54 km	km trotuare modernizate	5,54				În curs de modernizare 6 străzi (cca 3 km trotuar asfaltat) din care s-au finalizat 2,5 km		
T1-2.6	<b>PANTELIMON</b> Lucrări de reabilitare parte carosabilă a străzilor Roma, Bujorului, Corneliu Coposu, Iosif Sava	km străzi reabilitate	9,27		2019	Buget local și bugetul de stat 1 606 878,33 lei	<b>Realizat PV recepție</b> 95451/27.03.2019, valoarea finala lucrări de execuție 1517170,74 lei fără TVA, 1805433,18 lei cu TVA		
	Modernizare prin asfaltare străzi: Lot 1- 12 străzi cu lungime totală de 1871 m,			Primar Oraș Pantelimon		Buget local si bugetul de stat 1 360 803, 76 lei- Lot 1	<b>Lot 1 finalizat</b> – PV recepție 96749/16.10.2019, valoarea finală a lucrărilor 1461308,69 lei fără TVA, 1738957,34 lei inclusiv TVA		
	- Modernizare prin asfaltare străzi: Lot 2- 18 străzi cu lungime totală de 2675 m,	km străzi modernizate	8,720			2019	Buget local si bugetul de stat 3 368 313,49 lei -Lot 2	Lot 2 și Lot 3 în execuție	
- Modernizare prin asfaltare străzi: Lot 3 - 9 străzi cu lungime totală de 4174 m,						Buget local si bugetul de stat 5 422 245,11 lei - Lot 3	Finalizare 2019		
T1-2.7	<b>CHITILA</b> Proiect de reabilitare drum și peisagistică pentru 5 km	km drum reabilitat	5	Primar Oraș Chitila	2019 - 2020	Fonduri UE, bugetul local, bugetul județului, bugetul local, programe Naționale 2 000 000 euro			
	Realizarea de drumuri orașenești noi: Str. Irisului, Cartier Tineret III	km drum nou	2		2019	Fonduri UE, bugetul de stat, bugetul județului, bugetul local, programe Naționale 1 500 000 euro	Documentația se află în faza SF, urmează licitația pentru Proiectare și Execuție		

MĂSURILE SCENARIULUI DE BAZĂ PENTRU MENȚINEREA/REDUCEREA EMISIILOR DE : Dioxid de Sulf (SO2), Oxizi de Azot (NOx), Particule (PM <sub>10</sub> ȘI PM <sub>2,5</sub> ), Monoxid de Carbon (CO), Benzen (C6H6), Metale Grele (As, Cd, Ni, Pb)									
Cod	Măsura	Indicator pentru monitorizare progres	Valoare Indicator pentru monitorizare progres	Responsabil	Termen realizare	Estimare costuri/ surse finanțare	Stadiu realizare măsura 2019		
	Reabilitare de drumuri prin îmbunătățirea calității suprafeței de rulare (asfaltare drumuri deteriorate) : - Cartier Tineret II - Cartier Tineret III	km drum reabilitat	0,9		2019 - 2020	Bugetul local 1 547 000 + 3 916 110 = 5 463 110 lei	<b>Tineret II finalizat</b> – PV recepție 3961/04.02.2019 (lungime străzi 875,57m, suprafață trotuar 2670,29mp, suprafață carosabil 6521mp, valoare lucrări 1275401,13 lei fără TVA) Tineret III în execuție		
<b>T1-2.8</b>	<b>PETRĂCHIOAIA</b> Modernizare a drumurilor comunale, a străzilor/ulițelor, inclusiv a intersecțiilor, podurilor/ podicelor	km străzi/ulițe modernizate	6,5	Primar Comuna Petrăchioaia	2019	Asociere între Consiliul Județean Ilfov și Consiliul Local Petrăchioaia 1 308 614,29 lei	<b>Realizat 100%</b> (PV recepție 6927/30.08.2019, valoare lucrări 1099675,87 lei fără TVA) <b>Realizat 100%</b> (PV recepție 6635/19.09.2018, valoare lucrări 1042290,43 lei fără TVA, 1240325,61 șei cu TVA 19%)		
<b>T1-2.9</b>	<b>COMUNA ȘTEFANEȘTII DE JOS</b> Modernizare infrastructură rutieră pe strada Castanului	km străzi asfaltate	0,617	Primar Comuna Ștefăneștii de Jos	2020	Buget Local + buget de stat PNDL 613331 LEI	A fost emisă autorizația de construire nr. 143/16.10.2019		
<b>T1-2.10</b>	<b>COMUNA DOMNEȘTI</b> Îmbunătățirea calității suprafețelor de rulare pentru traficul rutier și asigurarea funcției traficului prin asfaltări, reparații rețele drumuri deteriorate, reabilitare, extindere, monitorizare rețele drumuri	km drumuri reabilitate	19,101	Primar Comuna Domnești	2019	Buget Local 12 506 445,91 lei	PV recepție 2105/28.01.2019 (361340,21 lei fără TVA, 429994,85 lei inclusiv TVA 19%, 490,72 m) PV recepție 8869/05.04.2019 (770665,05 lei fără TVA, 917091,41 lei inclusiv TVA 19%, 1543 m) PV recepție 17649/26.07.2019 (336034,69 lei fără TVA, 399881,81 lei inclusiv TVA 19%, 306 m) PV recepție 23313/04.10.2019 (1647776,47 lei fără TVA, 1960853,999 lei inclusiv TVA)		

MĂSURI ALE SCENARIULUI DE BAZĂ PENTRU MENTINEREA/REDUCEREA EMISIILOR DE : Dioxid de Sulf (SO2), Oxizi de Azot (NOx), Particule (PM <sub>10</sub> ȘI PM <sub>2,5</sub> ), Monoxid de Carbon (CO), Benzen (C6H6), Metale Grele (As, Cd, Ni, Pb)									
Cod	Măsura	Indicator pentru monitorizare progres	Valoare Indicator pentru monitorizare progres	Responsabil	Termen realizare	Estimare costuri/ surse financiare	Stadiu realizare măsură 2019		
							PV recepție 25828/01.11.2019 (892876,49 lei fără TVA, 1062523,02 lei inclusiv TVA) <b>3.051 m</b> Modernizare sistem rutier Sos. Caragea- Voda, Sos. Curtea Domnească, Str. Valca Argeșului, Str. Transilvaniei, Str. Primăverii, Intr. Făgetului- în execuție Modernizare sistem rutier Str. Caminului și Frasinului- finalizat, în curs de obținere adevăriniță confirmare plăți ISC în vederea efectuării recepției la terminarea lucrărilor Modernizare sistem rutier Str. Crenguței (între str. Garoafelor și str. Bujorului)- finalizat, în curs de obținere adevăriniță confirmare plăți ISC în vederea efectuării recepției la terminarea lucrărilor		
<b>T1-2.11</b>	<b>COMUNA BRĂNEȘTI</b> Extindere rețea de drumuri prin pietruire	km rețea drumuri	10	Primar Comuna Brănești	2019	Buget Local 397 475 lei + TVA 75 520,27 lei	<b>Realizat 100%</b> PV recepție la terminarea lucrărilor 23666/09.10.2018 (valoarea investiție 374.052,98 lei fără TVA, 445123,04 lei TVA inclus)		
<b>T1-2.12</b>	<b>COMUNA CLINCENI</b> Modernizare străzi de interes local faza a 2 -a – 26 străzi : Intrarea Primăverii, Micrleii, Privighetorii, Trandafirilor, Intrarea Privighetorii, Toamnei, Intrarea Viilor, Vulturului, Rândunicii, Narciselor, Intrarea	km străzi modernizate	16	Primar Comuna Clinceni	2019	Buget local 621 950,62 lei Buget de stat 15 055 838,45 lei	Procedura de achiziție		

MĂSURILE SCENARIULUI DE BAZĂ PENTRU MENTINEREA/REDUCEREA EMISIILOR DE : Dioxid de Sulf (SO2), Oxizi de Azot (NOx), Particule (PM <sub>10</sub> ȘI PM <sub>2,5</sub> ), Monoxid de Carbon (CO), Benzen (C6H6), Metale Grele (As, Cd, Ni, Pb)									
Cod	Măsura	Indicator pentru monitorizare progrese	Valoare Indicator pentru monitorizare progrese	Responsabil	Termen realizare	Estimare costuri/ surse finanțare	Stadiu realizare măsura 2019		
T1-2.13	Solarilor, Verii, Rozelor, Monumentul Eroilor, Morii, Hotarului, Carterei, Orhideei, Casa Nouă, Moara cu Notoc, Cuițul cu Dor, Transalchim, Deltei, Speranței, Crinului, Izvorului.	km străzi reabilitate/asfaltate	8,800			Buget local 9 327 789,07 lei Buget de stat 425 321,36 lei	In curs de execuție, stadiul realizat 81% (7,13 km) PV recepție 10296/29.07.2019		
	<b>COMUNA BERCENI</b> Modernizarea drumurilor a intersecțiilor, a trotuarelor	km drum modernizat	3	Primar Comuna Berceni	2019-2021	Buget de stat, Buget Local 3 927 249,74 lei Buget de stat, Buget Local 8 000 000 lei	In curs de execuție, contractul de lucrări 12372/29.05.2019 privind contractarea serviciilor de proiectare și execuție a lucrărilor pentru obiectivul Asfaltare străzi în comuna Berceni, județul Ilfov, pentru o lungime de 1389 m, în valoare de 444.520,8 lei fara TVA  A fost inițiată procedura de achiziție pentru modernizare drumuri prin programul PDI.		
T1-2.14	<b>COMUNA CHIAJNA</b> Îmbunătățirea calității suprafețelor de rulare pentru traficul rutier și pentru asigurarea fluenței traficului prin asfaltări  Reabilitare, extindere, monitorizare rețele drumuri  Modernizare drumuri, străzi, poduri	km drum asfaltat	10	Primar Comuna Chiajna	2019-2021	Buget local 5 500 000 lei	Acord cadru privind întreținere și modernizare străzi din com. Chiajna nr. 17450/28.05.2019 – în derulare		
		km rețea drum reabilitată/extinsă	30						
		km străzi modernizate	15						
		km pod modernizat	0,050						

MĂSURILE SCENARIULUI DE BAZĂ PENTRU MENTINEREA/REDUCEREA EMISIILOR DE : Dioxid de Sulf (SO2), Oxizi de Azot (NOx), Particule (PM <sub>10</sub> ȘI PM <sub>2,5</sub> ), Monoxid de Carbon (CO), Benzen (C6H6), Metale Grele (As, Cd, Ni, Pb)									
Cod	Măsura	Indicator pentru monitorizare progrese	Valoare Indicator pentru monitorizare progrese	Responsabil	Termen realizare	Estimare costuri/ surse finanțare	Stadiu realizare măsură 2019		
T1-2.15	<b>COMUNA CIOLPANI</b> Reabilitare / extindere străzi: strada Școlii, Fermei și Intrarea Fermei – 5 km	km străzi reabilitate	5	Primar Comuna Ciolpani	2020	Buget Local 1 000 000 lei	Necompletat la momentul actual		
	Modernizare drumuri de exploatare forestiere	km drum modernizat	4,83						
T1-2.16	<b>COMUNA VIDRA</b> Imbunătățirea calității suprafețelor de rulare pentru traficul rutier prin lucrări de asfaltare pe raza satelor Vidra, Crețești, Sintești. Imbunătățirea calității suprafețelor de rulare pentru traficul rutier prin lucrări de asfaltare pe raza satelor Vidra, Crețești, Sintești respectiv : Sat Vidra – 5,6 km : Prelungirea Gării (2km), strada Institutului (0,4 km), strada Combustibilului (0,7 km), strada Profesor Radu (0,4 km), strada Gării (1km), strada Profesor Gheorghe Gheorghe (0,2 km), strada Ciupac (0,5 km), strada Bisericii (0,4 km) Sat Crețești – 4,15 km : Drumul Mare (1,6 km), strada Gării (0,85 km), strada Grădinilor (0,8 km), strada Școlii (0,4 km), strada Veteranilor (0,5 km) Sat Sintești – 0,7 km : strada Parmac (0,5km), strada Ciorap (0,2 km)	km drum județean asfaltat	9,12	Primar Comuna Vidra	2020	Buget local 5 000 000 lei	În execuție. Realizat parțial  Sat Vidra realizat 4,1km, 73,21% Sat Crețești finalizat 4,15km, 100% Sat Sintești finalizat 0,5km, 71,43%		
	km străzi asfaltate	10,45							
T1-2.17	<b>COMUNA GRĂDIȘTEA</b> Modernizare drumuri, străzi	km străzi modernizate	4,6	Primar Comuna Grădiștea	2020	Buget local+fonduri M.D.R.A.P. 4 000 000 lei	Realizat 30% (1,38 km)		
T1-2.18	<b>COMUNA GLINA</b> Modernizare drumuri , străzi, poduri	km străzi modernizate	15	Primar Comuna Glina	2019	Buget local 3 000 000 lei	În curs de realizare. S-au asfaltat 6,538 km (43,59%)		
		km pod modernizat	0,5						

MĂSURI ALE SCENARIULUI DE BAZĂ PENTRU MENȚINEREA/REDUCEREA EMISIILOR DE : Dioxid de Sulf (SO2), Oxizi de Azot (NOx), Particule (PM <sub>10</sub> ȘI PM <sub>2,5</sub> ), Monoxid de Carbon (CO), Benzen (C6H6), Metale Grele (As, Cd, Ni, Pb)									
Cod	Măsura	Indicator pentru monitorizare progrese	Valoare Indicator pentru monitorizare progrese	Responsabil	Termen realizare	Estimare costuri/ surse finanțare	Stadiu realizare măsură 2019		
T1-2.19	<b>COMUNA DOBROEȘTI</b> Îmbunătățirea calității suprafețelor de rulare pentru traficul rutier și pentru asigurarea fluenței traficului prin asfaltare drumuri comunale	km drumuri comunale asfaltate	8,620	Primar Comuna Dobroiești	2019-2020	Buget local 15.000.000 lei	Realizat 1,6% (1 km)		
		km străzi asfaltate	1,240				Realizat 42,42% (0,526 km)		
T1-2.20	<b>COMUNA CERNICA</b> Îmbunătățirea calității suprafețelor de rulare pentru traficul rutier și pentru asigurarea fluenței traficului prin reabilitare străzi Modernizare pod	km străzi/ulițe reabilitate	15	Primar Comuna Cernica	2020	Buget de stat , Buget local 15 000 000 lei	În execuție. Realizat 33,33% (5km drumuri reabilitate/modernizate)		
		km pod modernizat	0,050				Realizat parțial 1,46 km străzi asfaltate 6,59 km în execuție		
T1-2.21	<b>COMUNA SNAGOV</b> Îmbunătățirea calității suprafețelor de rulare pentru traficul rutier și pentru asigurarea fluenței traficului prin asfaltare străzi Reabilitare str. Alexandru Ioan Cuza Reabilitare str. Plopiilor	km străzi asfaltate	12	Primar Comuna Snagov	2019	Buget local/Buget de stat 1 536 220,67 lei			
		km străzi reabilitate	22,91				In derulare. Realizat 26,85% (2,5 km)		
T1-2.22	<b>COMUNA 1 DECEMBRIE</b> Îmbunătățirea calitatii suprafețelor de rulare pentru traficul rutier și asigurarea fluenței traficului prin asfaltări, reparații rețele drumuri deteriorate Reabilitare, extindere, monitorizare rețele drumuri	km străzi asfaltate	9,31	Primar Comuna 1 Decembrie	2022	MDRAP, Buget local 28 868,224 lei			
		km străzi reabilitate	12,81				Realizat parțial (1 km extindere drum, 5 km monitorizare)		
T1-2.23	<b>BRAGADIRU</b> Lărgirea la 4 benzi a șoselei Prolungirea Ghencea. Reabilitare infrastructură rutieră existentă prin asfaltări și întreținere rețea de străzi urbane Realizarea de drumuri noi	km drum	12,81	Primar oraș Bragadiru	2020 - 2021	Buget Local Bugetul General al Municipiului București Buget Local/ Fonduri Europene/ Bugetul de stat/ Programe Naționale 2000000 euro Buget Local/ Fonduri Europene/			
							În derulare; realizat 9,31km		

MĂSURI ALE SCENARIULUI DE BAZĂ PENTRU MENTINEREA/REDUCEREA EMISIILOR DE : Dioxid de Sulf (SO2), Oxizi de Azot (NOx), Particule (PM <sub>10</sub> ȘI PM <sub>2,5</sub> ), Monoxid de Carbon (CO), Benzen (C6H6), Metale Grele (As, Cd, Ni, Pb)									
Cod	Măsura	Indicator pentru monitorizare progresc	Valoare Indicator pentru monitorizare progresc	Responsabil	Termen realizare	Estimare costuri/ surse finanțare	Stadiu realizare măsura 2019		
T2	<b>Transport public - îmbunătățire calitate și promovare utilizare JUDEȚUL ILFOV</b> Dezvoltarea coridorului LRT-7 Brăgadiru - Voluntari, 21 km, asigurarea unui serviciu SV-NE direct, prin centrul Bucureștiului, cu o conexiune îmbunătățită cu Voluntari. Echivalent cu M7. ( proiect în colaborare cu <b>ADTPBI, STB, PMB</b> )	km drum	21	ADTPBI prin Președintele, Societatea de Transport București STB SA	2019-2023	Bugetul de stat/ Programe Naționale 1500000 euro  Fonduri Europene Buget Local 426 000 000 Euro	Proiectele sunt parte integranta din PMUD București-Ilov 20162030. Până în prezent au fost demarcat acțiuni pregătitoare prevăzute în cadrul fișei de proiect: separarea fizică a liniilor de tramvai (linia 1/10, linia 21, linia 32 etc), reamenajare peoanc la nivel în stații, sisteme de informare a pasagerilor în timp real ( <a href="https://info.sibsa.ro">https://info.sibsa.ro</a> ), prioritatea tramvaielor la semafoare. La acest moment nu a fost demarată elaborarea studiilor de fezabilitate pentru cele două proiecte sau pentru extinderea liniilor de tramvai.		
T2-1	Dezvoltarea coridorului LRT-3 Popești-Leordeni - Piața Victoriei, 13km, asigurarea unui transport rapid pe direcția SE-NV pentru conectarea orașului Popești - Leordeni cu centrul Bucureștiului. ( proiect în colaborare cu <b>ADTPBI, STB, PMB</b> )	km drum	13	ADTPBI prin Președintele, Societatea de Transport București STB SA	2019-2023	Fonduri Europene Buget Local 334 000 000 Euro			
T2-2	<b>CHITILA</b> Crearea și concesionarea unei linii de transport local în interiorul orașului. (pentru un numar de călători/ zi 1500) Vehicule speciale propuse spre achiziționare/ casare: 3	Număr vehicule	3	Primar Oraș Chitila	2019	800 000 euro/fonduri UE, Bugetul de stat, Bugetul județului, Bugetul local, Programe Naționale, Fonduri private și sponsorizări 400 000 Bugetul local	Realizat (4 autobuze) PV recepție și predare primire 874/21.02.2019		
T3	<b>Promovare transport cu mijloace alternative</b> <i>Amenajare de zone cu piste pentru bicicliști</i>								
T3-1	<b>JUDEȚUL ILFOV</b> Amenajarea de căi de circulație pentru bicicliști pe	km piste biciclete	50	Consiliul Județean Ilfov prin Direcția	2019-2022	POR/2014-2020/ AP6 49 615 700 lei	A fost realizat Studiul de fezabilitate aferent investiției		



MĂSURI ALE SCENARIULUI DE BAZĂ PENTRU MENTINEREA/REDUCEREA EMISIILOR DE : Dioxid de Sulf (SO <sub>2</sub> ), Oxizi de Azot (NO <sub>x</sub> ), Particule (PM <sub>10</sub> ȘI PM <sub>2,5</sub> ), Monoxid de Carbon (CO), Benzen (C <sub>6</sub> H <sub>6</sub> ), Metale Grele (As, Cd, Ni, Pb)									
Cod	Măsura	Indicator pentru monitorizare progres	Valoare Indicator pentru monitorizare progres	Responsabil	Termen realizare	Estimare costuri/ surse finanțare	Stadiu realizare măsura 2019		
	trasec de ciclortism regional din cadrul regiunii București- Ilfov (TRASEUL București – Tunari – Snagov – Gruiu – Moara Vlăsici – Tunari – București) (Proiect desfasurat de CONSILIUL JUDEȚEAN ILFOV in colaborare cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană București - ADIZMB)			Management Programe de Dezvoltare și Direcția Investiții, Serviciul Administrare Drumuri Județene, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană București prin Preșdinte			„Amenajarea de căi circulație pentru bicicliști pe trasee de ciclortism regionale din cadrul regiunii București-Ilfov (traseul București-Tunari-Snagov-Gruiu-Moara Vlăsici-Dascălu-Tunari-București)”.		
	<b>JUDEȚUL ILFOV</b> Amenajarea rețea utilitară pentru biciclete: piste de biciclete pe tronsonul Moara Vlăsici - Grădiștea – Gruiu (Proiect desfasurat de CONSILIUL JUDEȚEAN ILFOV)	km piste biciclete	12	Consiliul Județean Ilfov prin Direcția Management Programe de Dezvoltare și Direcția Investiții, Serviciul Administrare Drumuri Județene, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană București prin Preșdinte	2019-2023	POR/2014-2020/ AP6 50 000 000 Euro	În procedura de atribuire a contractului de lucrări		
<b>T3-2</b>	<b>VOLUNTARI</b> Construire piste de biciclete 1,1 km	km piste biciclete	1,1	Primar Oraș Voluntari	2019-2020	Buget local, Fonduri nerambursabile 24 813 854 lei	Lucrările nu au putut fi demarate deoarece s-a primit acord negativ de la Poliția Rutieră Ilfov		
<b>T3-3</b>	<b>COMUNA DOMNEȘTI</b> Modernizare acces pietonal Aleea Sărutului  Amenajarea unor piste pentru biciclete	km acces pietonal modernizat  km piste biciclete	0,7  5,287	Primar Comuna Domnești	2019	Buget local 5 504 886 lei TVA inclus 125 000 lei TVA inclus	PV recepție 12748/29.05.2019 (60894,24 lei fără TVA) <b>207,56m</b>  <b>Finalizat.</b> În curs de obținere Adecverită de confirmare plăți ISC în vederea efectuării recepției la terminarea lucrărilor.		
<b>T3-4</b>	<b>COMUNA BERCENI</b> Amenajarea unor piste pentru biciclete	km piste biciclete	15	Primar Comuna Bereceni	2019	Buget de stat, Buget local 1 000 000 lei	Nu s-a realizat deoarece Consiliul Local a fost dizolvat		

MĂSURI ALE SCENARIULUI DE BAZĂ PENTRU MENTINEREA/REDUCEREA EMISIILOR DE : Dioxid de Sulf (SO2), Oxizi de Azot (NOx), Particule (PM <sub>10</sub> ȘI PM <sub>2,5</sub> ), Monoxid de Carbon (CO), Benzen (C6H6), Metale Grele (As, Cd, Ni, Pb)									
Cod	Măsura	Indicator pentru monitorizare progrese	Valoare Indicator pentru monitorizare progrese	Responsabil	Termen realizare	Estimare costuri/ surse finanțare	Stadiu realizare măsura 2019		
T3-5	<b>COMUNA DOBROEȘTI</b> Îmbunătățirea calității rețelei pietonale, inclusiv reabilitarea trotuarelor	km rețea pietonală reabilitată	1,97	Primar Comuna Dobroești	2019-2020	Buget local 5 074 101,5 lei	Realizat 26,7% (0,526 km)		
T3-6	<b>COMUNA SNAGOV</b> Îmbunătățirea calității rețelei pietonale, inclusiv reabilitarea trotuarelor, piste pentru biciclete	km piste biciclete /trotuare	4	Primar Comuna Snagov	2019	Buget local 800 000 lei	5,7 km în execuție (valoarea investiției inclusă în valoarea strazilor, măsura T1-2.21)		
T3-7	<b>COMUNA PANTELIMON</b> Îmbunătățirea calității rețelei pietonale, inclusiv reabilitarea trotuarelor, spații comune, piste pentru biciclete (Lucrări de amenajare și reparații trotuare B-dul Biruinței (Grădinița Oraș Pantelimon – sens giratoriu Selgros)	km piste biciclete trotuare	4	Primar Oraș Pantelimon	2019 - 2020	Buget Local 10.243.254,79 lei	Studiu de fezabilitate		
T4	<b>Înnoirea parcului auto cu autovehicule cu emisii reduse</b> <b>CONSILIUL JUDEȚEAN ILFOV</b> Înnoirea parcului auto prin achiziționarea de mijloace de transport, cu consumuri reduse și grad sporit de confort	Număr vehicule	3	Consiliul Județean Ilfov prin Direcția Administrativă	2019 – 2023	Buget CJ Ilfov 60 000 euro	Nu s-a implementat până la acest moment.		
T4-1	<b>CONSILIUL JUDEȚEAN ILFOV</b> Dezvoltarea infrastructurii de transport electric (stații de încărcare alimentate de panouri fotovoltaice, parcuri prevăzute cu stații de încărcare)	Număr stații încărcare	10	Consiliul Județean Ilfov prin Direcția Management Programe de Dezvoltare	2019 – 2023	Buget CJ Ilfov 100 000 euro	S-a realizat Studiu oportunitate privind investițiile necesare pentru dezvoltarea în Județul Ilfov a infrastructurii de alimentare cu energie electrică a autovehiculelor; urmează identificarea surselor de finanțare și realizarea studiului de fezabilitate		
T4-2	<b>CHITILA</b> Înlocuire și întinerire parc auto cu autovehicule cu nivel redus de emisii	Număr vehicule	5	Primar Oraș Chitila,	2019	Bugetul local 360 000 lei Bugetul local – program raba 100 000 lei	Realizat 50% (2 autovehicule) - sunt contractate ultimele două bucăți (corelat cu măsura T2-2)		

MASURI ALE SCENARIULUI DE BAZĂ PENTRU MENTINEREA/REDUCEREA EMISIILOR DE : Dioxid de Sulf (SO2), Oxizi de Azot (NOx), Particule (PM <sub>10</sub> ȘI PM <sub>2,5</sub> ), Monoxid de Carbon (CO), Benzen (C6H6), Metale Grele (As, Cd, Ni, Pb)									
Cod	Măsura	Indicator pentru monitorizare progres	Valoare Indicator pentru monitorizare progres	Responsabil	Termen realizare	Estimare costuri/ surse finanțare	Stadiu realizare măsura 2019		
	Dotare cu vehicule destinate transportului școlărilor	Număr vehicule cu destinație transport școlari	1	Primar Oraș Chitila,	2019	Bugetul local 400 000 lei	<b>Realizat 100% PV recepție și predare-primire din 10.04.2018</b>		
<b>SURSE DE SUPRAFATĂ : SECTORUL ENERGETIC (REZIDENTIAL, COMERCIAL, INSTITUȚIONAL)</b>									
E1	Eficientizare energetică și reducerea consumului de combustibili prin <i>reabilitare termică clădiri și modernizare instalații de încălzire prin :</i> <i>Reabilitarea termică clădiri rezidențiale și a clădirilor publice</i> <i>Reabilitarea termică prin modernizarea / înlocuirea instalațiilor clasice de încălzire</i>								
E1-1	<b>JUDEȚUL ILFOV</b> Clădiri publice : Spitalul de obstetrică-ginecologie Buftea, Spitalul de Psihiatrie Eftimie Diamandescu – Bălăceanca – corpuri C1, C4, C8, C9 și C12	Număr clădiri cu destinație sănătate	2	Consiliul Județean Ilfov prin Direcția Management Programe de Dezvoltare și Direcția Investiții, Serviciul Lucrări Publice	2019-2021  2019-2023	P.O.R 3.1B 10 000 000 lei  P.O.R 3.1B 26 372 000 lei	Proiectul a trecut de faza de evaluare și se află pe lista de rezervă în vederea finanțării POR  În derulare Contract de lucrări nr. 6808 din 14.05.2019.		
E1-2	<b>VOLUNTARI</b> Clădiri rezidențiale	Număr clădiri rezidențiale	5	Primar Oraș Voluntari	2019-2020	Buget local, fonduri nerambursabile Cotă partc asociații de proprietari 1 247 773,7 lei	Nu s-a demarat lucrarea deoarece asociațiile de proprietari incluse în program nu au înaintat documentația necesară obținerii finanțării		
E1-3	<b>CHITILA</b> Clădiri rezidențiale	Număr clădiri rezidențiale	10	Primar Oraș Chitila	2019	Fonduri europene pentru dezvoltare regională; Bugetul de stat; Bugetul local; Asociații de Proprietari. 8 766 492	În execuție, contract 335/18.11.2019		
E1-4	<b>COMUNA MOGOȘOAIA</b> Clădiri publice	Număr clădiri publice	1	Primar Comuna Mogoșoaia	2019 - 2020	Fonduri europene/ Bugetul de stat/ Bugetul local 600 000 euro	<b>Realizat</b> – reabilitare termică Școala Gimnazială nr. 1 (PV Recepție 13504/22.09.2015, valoarea investiției 587179,25 lei)		

MĂSURILE SCENARIULUI DE BAZĂ PENTRU MENTINEREA/REDUCEREA EMISIILOR DE : Dioxid de Sulf (SO2), Oxizi de Azot (NOx), Particule (PM <sub>10</sub> ȘI PM <sub>2,5</sub> ), Monoxid de Carbon (CO), Benzen (C6H6), Metale Grele (As, Cd, Ni, Pb)									
Cod	Măsura	Indicator pentru monitorizare progrese	Valoare indicator pentru monitorizare progrese	Responsabil	Termen realizare	Estimare costuri/ surse finanțare	Stadiu realizare măsura 2019		
	Clădiri: rezidențiale	Număr clădiri rezidențiale	5		2019 - 2020	Bugetul local 1 405 775,88 lei	<b>Realizat</b> – reabilitare termică blocurile M1 și M3 șos. București-Târgoviște nr. 176, și <b>bloccul nr. 1</b> , șos. București-Târgoviște nr. 44		
<b>E1-5</b>	<b>COMUNA JILAVA</b> Clădiri publice /rezidențiale	Număr clădiri publice /rezidențiale	5	Primar Comuna Jilava	2019 - 2020	Fonduri UE/ Bugetul local/ Programe Naționale/ Fonduri private 1 000 000 Euro	În curs de execuție Reabilitare, modernizare și dotare Școala gimnazială nr. 1, valoare totală investiție 3930792,3 lei, inclusiv TVA Reabilitare, modernizare și dotare Școala gimnazială nr. 2, valoare totală investiție 3634220,73 lei, inclusiv TVA		
<b>E1-6</b>	<b>COMUNA VIDRA</b> Clădiri cu destinație învățământ	Număr clădiri cu destinație învățământ	6	Primar Comuna Vidra	2019 - 2020	(30%) Bugetul local 12 000 000 euro	<b>Finalizat 3 clădiri</b> , respectiv: Sat Vidra Liceul Teoretic Alexandru Rosetti- <b>finalizat</b> Școala Sina nr. 1- în curs de reabilitare Școala Bragadiru nr. 4- <b>finalizat</b> Sat Crețești Școala Crețești nr. 2 comp A-		

MĂSURI ALE SCENARIULUI DE BAZĂ PENTRU MENTINEREA/REDUCEREA EMISIILOR DE : Dioxid de Sulf (SO2), Oxizi de Azot (NOx), Particule (PM<sub>10</sub> ȘI PM<sub>2.5</sub>), Monoxid de Carbon (CO), Benzen (C6H6), Metale Grele (As, Cd, Ni, Pb)

Cod	Măsura	Indicator pentru monitorizare progrese	Valoare Indicator pentru monitorizare progrese	Responsabil	Termen realizare	Estimare costuri/ surse finanțare	Stadiu realizare măsura 2019
E1-7	Clădiri publice	Număr clădiri publice	1	Primar Comuna Domnești	2020	Bugetul local/Fonduri UE 500 000 lei	finalizat Școala Crețești nr. 2 corp B- în curs de reabilitare Sat Sintești Școala Generală nr. 3- în curs de reabilitare
							Realizat S-a reabilitat termic dispensar sat Vidra.
E1-8	SNAGOV Clădiri propuse pt reabilitare	Număr clădiri reabilitate	10	Primar Comuna Snagov	2020	MDRAP, Buget local 2 000 000 lei	Reabilitare clădire Poștă- finalizat, în curs de obținere adeverință de confirmare plăți ISC în vederea efectuării recepției la terminarea lucrărilor
E1-9	BUFTEA Clădiri Publice	Număr clădiri publice	2	Președinte Consiliul Județean Ilfov Primar Oraș Buftea	2019- 2020	MDRAP, Buget local 2 000 000 lei	În derulare Contractul 83/22.07.2019- Eficientizare energetică Școala Gimnazială nr. 3 Contractul 84/22.07.2019- Eficientizare energetică Corp Laboratoare Corp C5, Liceul Tehnologic Dumitru Dumitrescu
							2 blocuri finalizate, respectiv: PV recepție la terminarea lucrărilor 52/04.12.2019 pentru reabilitarea termică a Blocului RI și PV recepție la terminarea
	Clădiri Rezidențiale	Număr clădiri rezidențiale	32	Președinte Consiliul Județean Ilfov Primar Oraș Buftea	2019- 2020	FEDR/Buget de stat /Buget Local 21 796 903,41 lei fără TVA Se realizează sub rezerva obținerii finanțării	

**MĂSURI ALE SCENARIULUI DE BAZĂ PENTRU MENTINEREA/REDUCEREA EMISIILOR DE : Dioxid de Sulf (SO2), Oxizi de Azot (NOx), Particule (PM<sub>10</sub> ȘI PM<sub>2.5</sub>), Monoxid de Carbon (CO), Benzen (C6H6), Metale Grele (As, Cd, Ni, Pb)**

Cod	Măsura	Indicator pentru monitorizare prognoze	Valoare Indicator pentru monitorizare prognoze	Responsabil	Termen realizare	Estimare costuri/ surse finanțare	Stadiu realizare măsură 2019
E1-10	<b>COMUNA 1 DECEMBRIE</b> Blocuri de anvelopat	Număr blocuri de anvelopat	39	Primar Comuna 1 Decembrie	2022	MDRAP 32 048 242 lei	lucrărilor 53/04.12.2019 pentru reabilitarea termică a Blocului R5  Contract finanțare 4647/30.07.2019- Eficientizare energetică a clădirilor rezidențiale Lot 2 (8 blocuri) Contract finanțare 4690/07.08.2019- Eficientizare energetică a clădirilor rezidențiale Lot 3 (2 blocuri) Contractul de finanțare nr.4792/29.09.2019- Eficientizare energetică a clădirilor rezidențiale, Lot 1 (10 blocuri)
E2	<b>Eficiențizarea energetică prin extindere rețele distribuție gaze naturale – în zonele de dezvoltare urbană și rurală prin:</b> ➤ <i>Racordarea locuințelor la conductele de gaz</i> ➤ <i>Extinderea rețelelor de gaze naturale</i>						
E2-1	<b>CHITILA</b> Extindere rețea de distribuție	km rețea de distribuție	50	Primar Oraș Chitila	2019	Bugetul Local 264 000 + 31 064	Realizat 1601,8 m, conform PV Recepție 1661/11.09.2019, proiect – 21-21-17/0494/CND
E2-2	<b>BUFTEA</b> Reabilitare rețea de distribuție	km rețea reabilitată	10,948	Primar Oraș Buftea	2019-2020	Bugetul local și cofinanțare Distrigaz Contract de cofinanțare	Realizată parțial PV recepție 7025/10.12.2018 (lungime totală <b>2491 m</b> )

MĂSURI ALE SCENARIULUI DE BAZĂ PENTRU MENTINEREA/REDUCEREA EMISIILOR DE : Dioxid de Sulf (SO2), Oxizi de Azot (NOx), Particule (PM <sub>10</sub> ȘI PM <sub>2,5</sub> ), Monoxid de Carbon (CO), Benzen (C6H6), Metale Grele (As, Cd, Ni, Pb)									
Cod	Măsura	Indicator pentru monitorizare progres	Valoare Indicator pentru monitorizare progres	Responsabil	Termen realizare	Estimare costuri/ surse finanțare	Stadiu realizare măsura 2019		
E2-3	COMUNA JILAVA Extindere rețea de distribuție	km rețea de distribuție	10	Primar Comuna Jilava	2019 - 2022	777 987,49 lei Bugetul local / Resurse ale populației/ POR 1 000 000 Euro	În curs de implementare		
E2-4	COMUNA DRAGOMIREȘTI VALE Racordare consumatori casnici noi Extindere rețea de distribuție	Număr branșamente km rețea distribuție	150 8	Primar Comuna Dragomirești Vale	2020	Bugetul Local 200 000 lei/an	În curs de implementare		
E2-5	COMUNA DOMNEȘTI Racordare consumatori noi Extindere rețea de distribuție	Număr de branșamente km rețea de distribuție	92 7,6	Primar Comuna Domnești	2019	Buget local/ Cofinanțare 1 372 777,71 lei TVA inclus	În curs de implementare	PV recepție 1491/05.09.2019 (75748,26 lei inclusiv TVA) 232,6 m, 91,8 m PV recepție 1492/05.09.2019 (59451,21 lei inclusiv TVA) 358,1 m PV recepție 1441 (76438,46 lei inclusiv TVA) 354,2 m Extindere rețea de distribuție gaze naturale stăzile Apusului, Garoafelor, Pădurarului, Strelelor, Dâmboviței, Drumul Târgului, Privighetorilor, Dăciei, Pietrăriei, Floare de Colț, Olteniței, Șoimului- lucrări executate Extindere rețea de distribuție gaze naturale străzile Fagulului, Salciei, Intrarea Stejarului, Potecuței- în curs de execuție	
E2-6	COMUNA CIOLPANI Racordare clădiri administrative	Număr clădiri administrative racordate	15	Primar Comuna Ciolpani	2019 - 2022	Buget Local 600 000 lei	Neimplementat la momentul actual		

MĂSURILE SCENARIULUI DE BAZĂ PENTRU MENTINEREA/REDUCEREA EMISIILOR DE : Dioxid de Sulf (SO2), Oxizi de Azot (NOx), Particule (PM <sub>10</sub> ȘI PM <sub>2,5</sub> ), Monoxid de Carbon (CO), Benzen (C6H6), Metale Grele (As, Cd, Ni, Pb)									
Cod	Măsura	Indicator pentru monitorizare progrese	Valoare Indicator pentru monitorizare progrese	Responsabil	Termen realizare	Estimare costuri/ surse finanțare	Stadiu realizare măsură 2019		
E2-7	Racordare consumatori casnici noi	Număr branșamente	120	Primarul Comuna Dobroești	2020	Buget local 500 000 lei	Realizat 18,18% (2 racordări)		
	Extindere rețea de distribuție	km rețea de gaze:	14						
E2-8	COMUNA DOBROEȘTI Racordare clădiri administrative	Număr clădiri administrative racordate	11	Primarul Comuna Tunari	2019	Buget Local 838 303 lei	Ncimplementat la momentul actual		
	Racordare consumatori casnici noi	Număr branșamente	280						
E2-9	Extindere rețea de distribuție	km rețea de gaze:	15	Primar Comuna Snagov	2020	Buget local SC PREMIER ENERGI (concessionar)	Realizat 50%, 1 clădire		
	COMUNA TUNARI Clădiri administrative racordate	Număr clădiri administrative racordate	10						
E3	Consumatori noi racordati	Număr consumatori racordati	100	Primar Comuna Snagov	2020	Buget local SC PREMIER ENERGI (concessionar)	Realizat 50%, 1 clădire		
	Extindere rețea de distribuție	km rețea de gaze	4						
E3	COMUNA SNAGOV Clădiri administrative racordate	Număr clădiri administrative racordate	2	Primar Comuna Snagov	2020	Buget local SC PREMIER ENERGI (concessionar)	Realizat 50%, 1 clădire		
	Eficientizarea energetică prin utilizarea sistemelor de încălzire bazate pe surse regenerabile								
E3	➤ Resurse geotermale încălzirea în sistem centralizat			Primar Comuna Snagov	2020	Buget local SC PREMIER ENERGI (concessionar)	Realizat 50%, 1 clădire		
	➤ Producere energie termică prin montarea de panouri solare								
	➤ Producere energie electrică prin valorificarea surselor de energie verde: eoliană și solară ( parcuri fotovoltaice)								



MĂSURI ALE SCENARIULUI DE BAZĂ PENTRU MENTINEREA/REDUCEREA EMISIILOR DE : Dioxid de Sulf (SO2), Oxizi de Azot (NOx), Particule (PM <sub>10</sub> ȘI PM <sub>2,5</sub> ), Monoxid de Carbon (CO), Benzen (C6H6), Metale Grele (As, Cd, Ni, Pb)									
Cod	Măsura	Indicator pentru monitorizare progres	Valoare Indicator pentru monitorizare progrese	Responsabil	Termen realizare	Estimare costuri/ surse finanțare	Stadiu realizare măsura 2019		
E3-1	<b>JUDEȚUL ILFOV</b> Utilizarea resurselor geotermale pentru încălzirea orașului Otopeni în sistem centralizat (Proiect în colaborare cu <b>Primăria Otopeni</b> )	Sistem centralizat	1	Consiliul Județean Ilfov prin Direcția Management Programe de Dezvoltare și Direcția Investiții, Serviciul Lucrări Publice, Primar Oraș Otopeni	2019-2022	Granturile Spațiului Economic European 2014-2021, POIM 7 500 000 Euro	Neimplementat la momentul actual		
	Utilizarea apei geotermale în cadrul aeroportului Henri Coandă – Otopeni (Proiect în colaborare cu <b>Compania Națională Aeroporturi București S.A.</b> )	Sistem centralizat	1	Consiliul Județean Ilfov prin Direcția Management Programe de Dezvoltare și Direcția Investiții, Serviciul Lucrări Publice, Compania Națională Aeroporturi București S.A. prin Director General	2019-2022	Granturile Spațiului Economic European 2014-2021, POIM 3 000 000 Euro	CNA București a participat la concursul public organizat de ANRM privind concesionarea de ape geotermale din perimetrul Otopeni-Aeroportul Internațional Henri Coandă București, oferta depusă fiind admisă pentru evaluare. Prin Ordinul ANRM nr. 409/27.11.2019 s-a suspendat Ordinului președintelui ANRM nr. 294/2019 privind aprobarea Listei perimetrelor pentru concesionarea de activități de exploatare prin concursul public de ofertă până la 01.01.2020.		
E3-2	<b>COMUNA JILAVA</b> Clădiri	Număr clădiri	5	Primar Comuna Jilava	2019 - 2022	Bugetul local / Resurse ale populației/ POR 50 000 Euro	Neimplementat la momentul actual		
	Montare panouri solare	Număr panouri solare	10						
E3-3	<b>COMUNA MOGOȘOAIA</b> Parc fotovoltaic	Parc fotovoltaic	1	Primar Comuna Mogoșoaia	2019 - 2020	Fonduri europene/ Bugetul de stat/ Bugetul local 1 000 000 euro	Se va realiza după obținerea unei finanțări		
<b>SURSE DE SUPRAFAȚĂ : ALTE SURSE</b>									

MĂSURI ALE SCENARIULUI DE BAZĂ PENTRU MENTINEREA/REDUCEREA EMISIILOR DE : Dioxid de Sulf (SO2), Oxizi de Azot (NOx), Particule (PM <sub>10</sub> ȘI PM <sub>2,5</sub> ), Monoxid de Carbon (CO), Benzen (C6H6), Metale Grele (As, Cd, Ni, Pb)									
Cod	Măsura	Indicator pentru monitorizare progrese	Valoare Indicator pentru monitorizare progrese	Responsabil	Termen realizare	Estimare costuri/ surse finanțare	Stadiu realizare măsura 2019		
A1	Împăduriri /întreținere și conservare infrastructură silvică								
A1-1	COMUNA JILAVA Creșterea suprafețelor acoperite cu arbori și arbuști	ha suprafață spații verzi amenajate	0,3000	Primar Comuna Jilava	2020	Bugetul local/ Bugetul de stat/ Resurse private 100 000 Euro	Neimplementat la momentul actual		
A2	Extindere /reabilitare și întreținere spații verzi								
A2-1	BUFTEA Refacerea, extindere spații verzi: parcuri și grădini din cartiere rezidențiale. Amenajare parc Str. Aviatiei, parc Str.Stirbei Voda	ha suprafață spații verzi amenajate / refăcute/ extindere	6,1545	Primar Oraș Buftea	2019-2020	FEDR/ Bugetul de stat/ Bugetul local 26 632 598,32 lei fara TVA Contract de finanțare semnat pentru Parcul Aviatiei și Cerere de finanțare admisă după evaluarea tehnică și financiară pentru Parcul Știrbei Vodă Se realizează sub rezerva obținerii finanțării	În execuție Contract de proiectare și execuție lucrări 206/09.12.2019. Construire parc integrat pentru recreere, sport, agrement str. Știrbei Vodă se află în etapa de evaluare a ofertelor.		
A2-2	MĂGURELE Reabilitare/amenajare parcuri/spații verzi	ha suprafață spații verzi	1,5	Primar Oraș Măgurele	2019-2021	Bugetul Local 30 200 000 lei	Se implementează proiectul "Revitalizare oraș Măgurele prin înființare parc Dumitrana" POR 2014-2020. S-a realizat proiectul tehnic și s-a obținut avizul de mediu. Termen finalizare 31.12.2021		
A2-3	BRAGADIRU Extindere spații verzi, plantarea de arbori și arbuști. Amenajare/reamenajare parcuri existente și spațiile verzi dintre blocuri	ha suprafață spații verzi extindere / amenajare /reamenajare	18,5030	Primar Oraș Bragadiru	2019 - 2020	Bugetul de stat/ Bugetul județului/ Bugetul local/ Programe Naționale/ Fonduri private și sponsorizări 5 275 253,52 lei	Amenajare trei parcele în cartierele Scandinavia și Latin în suprafață totală de 3170,96 mp, valoare totală 449287,5 lei fără TVA, respectiv 534652,13 lei cu TVA		
A2-4	CHITILA Realizare/înființare de noi spații verzi Proiect - Parc Valea Mangului	ha suprafață spații verzi	5,7	Primar Oraș Chitila	2019	Fonduri Europene 11 836 907 lei	Licitație reluată, în evaluare tehnică		

MĂSURI ALE SCENARIULUI DE BAZĂ PENTRU MENTINEREA/REDUCEREA EMISIILOR DE : Dioxid de Sulf (SO2), Oxizi de Azot (NOx), Particule (PM <sub>10</sub> ȘI PM <sub>2,5</sub> ), Monoxid de Carbon (CO), Benzen (C6H6), Metale Grele (As, Cd, Ni, Pb)									
Cod	Măsura	Indicator pentru monitorizare progrese	Valoare Indicator pentru monitorizare progrese	Responsabil	Termen realizare	Estimare costuri/ surse finanțare	Stadiu realizare măsură 2019		
A2-5	<b>COMUNA VIDRA</b> Amenajarea de spații verzi noi în cadrul comunei	ha suprafață spații verzi amenajate	0,0070	Primar Comuna Vidra	2019-2020	Bugetul local 50 000 lei	În curs de amenajare		
A2-6	<b>COMUNA DOMNEȘTI</b> Amenajare spații verzi Șos. Alexandru Ioan Cuza – tronson Str. Tudor Vladimirescu – Intr. Gării	ha suprafață spații verzi amenajate	3,6	Primar Comuna Domnești	2019	Buget local 254 000 lei TVA inclus	<b>Realizat</b> PV recepție la terminarea lucrărilor 29/09/13.12.2019 (valoarea finală a lucrărilor 195085,61 lei fără TVA, 232151,88 lei inclusiv TVA)		
A2-7	<b>COMUNA CORBEANCA</b> Realizare "parc" pe teren în suprafață de 29 987 mp din Satul Corbeanca, Comuna Corbeanca, județul Ilfov	ha suprafață parc	2,9987	Primar Comuna Corbeanca	2019	Bugetul local al comunei Corbeanca și Bugetul local al Județului Ilfov – Consiliul Județean 7 920 652,60 lei TVA inclus	Investiție în curs de realizare		
A2-8	<b>COMUNA GLINA</b> Protejarea mediului natural vegetal (fâncțe, păduri) prin împăduriri	ha suprafață cu împăduriri	0,8						
A3	Înființare spații noi verzi	ha suprafață spații verzi noi	0,03	Primar Comuna Gлина	2019-2020	Buget local 200 000 lei	Neimplementat la momentul actual.		
<b>A3-1</b>	<b>Măsuri de conștientizare și educare</b> <b>JUDEȚUL ILFOV</b> Campanii de educare pentru reducerea consumului de energie electrică Campanii de educare pentru promovarea transportului alternativ Campanii de educare pentru conștientizarea necesității extinderii spațiilor verzi Creșterea nivelului de instruire și conștientizare a populației și autorităților locale cu privire la problematica protecției mediului.	Număr campanii Număr campanii Număr campanii Număr campanii	I I I I	Consiliul Județean Ilfov prin Direcția Management Programe de Dezvoltare	2019-2021	Fonduri proprii 700 000 Euro	Neimplementat la momentul actual		
<b>SURSE STATIONARE - INDUSTRIE</b>									
<b>II</b>	Campanii de control și monitorizare a activităților industriale privind raportul emisii / imisii	Număr campanii	Conform planificării.	Garda Mediu / APM Ilfov/ Consiliul Județean	Anual	Buget			

MĂSURI ALE SCENARIULUI DE BAZĂ PENTRU MENȚINEREA/REDUCEREA EMISIILOR DE : Dioxid de Sulf (SO <sub>2</sub> ), Oxizi de Azot (NO <sub>x</sub> ), Particule (PM <sub>10</sub> ȘI PM <sub>2.5</sub> ), Monoxid de Carbon (CO), Benzen (C6H6), Metale Grele (As, Cd, Ni, Pb)							
Cod	Măsura	Indicator pentru monitorizare progres	Valoare Indicator pentru monitorizare progres	Responsabil	Termen realizare	Estimare costuri/surse finanțare	Stadiu realizare măsură 2019
	Implementarea de măsuri cu specific tehnologic pentru menținerea indicatorilor sub valoarea limită, după caz. Verificarea rezultatelor de monitorizare a activităților industriale privind raportul emisii / imisii și încadrarea în legislație. Eficientizare consum gaze naturale – ardere în industrie COD NFR : 1.A.2.f.i; 1.A.2.c; 1.A.2..b;		necuantificabil	Ilfov prin Direcția Management Programe de Dezvoltare, Biroul Managementul Mediului			

Președinte  
Comisie Tehnică Județeană  
pentru elaborarea Planului de menținere a calității aerului pentru județul Ilfov  
Președintele Consiliului Județean Ilfov  
dl. Marian PETRACHE



Coordonator  
Comisie Tehnică Județeană  
pentru elaborarea Planului de menținere a calității aerului pentru județul Ilfov  
dna. Anghel-Foxoșoia Alceana